

嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目竣工环境保护验收意见

2023 年 11 月 10 日,嘉兴华升服饰有限公司《嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目竣工环境保护验收监测报告》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书(表)和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目名称:嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目

建设单位:嘉兴华升服饰有限公司

建设地点:嘉善县惠民街道惠民大道 218 号

建设规模:年产服装 90 万件

(二)建设过程及环保审批情况

嘉兴华升服饰有限公司原位于嘉善县惠民乡张汇集镇,现门牌号为嘉善县惠民街道惠民大道 218 号。我公司自 1994 年成立经营以来,生产规模为年产服装 60 万件,因成立时间较早,未进行环境影响评价。2016 年 5 月,根据市场及自身发展需要,我公司进行技改扩建,扩建后生产规模由年产服装 60 万件扩建至年产服装 90 万件。该项目已由嘉善经济技术开发区管理委员会出具了“零土地”技术改造项目备案通知书,编号:善经管备【2016】021 号。

嘉兴华升服饰有限公司于 2016 年 7 月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司完成了《嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目环境影响登记表》,2016 年 7 月 26 日,原嘉善县环境保护局以“登记表批复[2016]221 号”文件对该项目提出审批意见。

嘉兴华升服饰有限公司已在全国排污许可证管理信息平台申请了排污许可证(证书编号:913304216094587911001Y)。

目前嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目主要生产设施和环保设施运行正常,具备了环保设施验收条件。

(三)投资情况

本项目实际总投资 410 万元,其中环保总投资为 5 万元。

(四)验收范围

本次验收范围为《嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目环境影响登记表》中所涉及废水、噪声及固废环保设施。

二、工程变动情况

本项目的性质、地点、环境保护措施与审批的环境影响登记表及批复意见基本一致，未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，本项目废水、噪声及固废等环保设施建设情况如下：

(一) 废水

本项目主要产生生活污水和餐饮废水。餐饮废水经隔油池、生活污水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终纳入嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放。废水来源及处理方式见验收报告中表 4-1。

(二) 废气

本项目废气主要为油烟废气。

废气来源及处理方式见验收报告中表 4-2。

(三) 噪声

本项目企业对高噪声设备采取减振、围挡、阻隔等措施；设备应定期维护，使之维持良好的运行状态；生产时关闭门窗，使生产车间保持良好的隔声状态；并做好厂区周围的绿化工作。

(四) 固废

本项目废边角料外卖；生活垃圾由环卫部门统一清运。

(五) 其他环境保护设施

(1) 在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

(2) 其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门批复中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

嘉兴华升服饰有限公司委托嘉兴聚力检测技术服务有限公司于2023年10月11日~10月12日对该项目进行了现场监测和环境管理检查，根据监测结果并结合环境检查结果，在此基础上编制了验收监测报告，监测期间企业正常生产且工况稳定，各项环保设施运行正常。结合验收报告主要结论如下：

1、验收监测期间，本项目废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、动植物油类、悬浮物浓度日均值（范围）均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准。

2、验收监测期间，本项目厂界噪声东、西、北三侧昼间监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准；南侧昼间噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准；北侧居民点昼间噪声监测结果达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准。

3、本项目废边角料外卖；生活垃圾由环卫部门统一清运。

4、根据煤科集团杭州环保研究院有限公司《嘉兴华升服饰有限公司扩建年产服装 90 万件项目环境影响登记表》和原嘉善县环境保护局建设项目环境影响报告表审批意见（登记表批复【2016】221 号），本项目无总量控制指标。

企业废水污染因子的排入外环境总量为：化学需氧量 0.122 吨/年、氨氮 0.006 吨/年。

五、工程建设对环境的影响

根据本项目试生产期间的调试运行情况，本项目废水等环保设施均能正常运行。本项目竣工验收废水及噪声等监测数据能达到相关排放标准，固体废物处置等方面基本符合国家的有关要求；因此本项目废水、噪声和固废等环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，固体废物处置等方面基本符合国家的有关要求。嘉兴华升服饰有限公司出具的验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过验收，可登录建设项目竣工环境保护验收信

息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

验收人员信息见签到单。

嘉兴华升服饰有限公司

2023 年 11 月 10 日

